

**SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**REPORTES FINALES 4TO TRIMESTRE**  
**MÓDULO: DESTINO DEL GASTO**

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS
2022	4	MOR220202083840	Proyecto de inversión	2,345,700.82	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2345700.82, modificado:2330050.8}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN XOCHITEPEC, COLONIA LAS FLORES, CALLE TULIPAN - 100470	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Xochitepec	100470	5	54	58	0
2022	4	MOR220302109279	Proyecto de inversión	573,279.51	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573279.51, modificado:558594.38}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN XOCHITEPEC, COLONIA LAZARO CARDENAS, CALLE PORFIRIO DIAZ - 114081	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xochitepec	114081	5	48	52	0
2022	4	MOR220302109536	Proyecto de inversión	1,019,930.38	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019930.38, modificado:1066145.37}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN XOCHITEPEC, LOCALIDAD ALPUYECA, CALLE MARIANO MATAMOROS - 115380	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Xochitepec	115380	5	493	507	0
2022	4	MOR220302121675	Proyecto de inversión	191,928.81	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191928.81, modificado:188282.94}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN XOCHITEPEC, COLONIA CENTRO, CALLEJON 20 DE NOVIEMBRE - 169082	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xochitepec	169082	5	74	77	0
2022	4	MOR220302122311	Proyecto de inversión	1,189,149.54	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189149.54, modificado:1176221.56}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN XOCHITEPEC, LOCALIDAD CHICONCUAC, COLONIA LOMAS DEL MANANTIAL, CALLE MALLORCA - 172297	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xochitepec	172297	5	40	43	0
2022	4	MOR220302124275	Proyecto de inversión	206,945.80	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206945.8, modificado:202540.48}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN XOCHITEPEC, COLONIA LAZARO CARDENAS, CALLE VALERIO TRUJANO - 181741	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xochitepec	181741	5	43	47	0
2022	4	MOR220302124564	Proyecto de inversión	1,612,418.42	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612418.42, modificado:1597183.14}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN XOCHITEPEC, COLONIA LAZARO CARDENAS, CALLE VALERIO TRUJANO - 182948	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Xochitepec	182948	5	43	47	0
2022	4	MOR220402157717	Proyecto de inversión	82,158.91	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82158.91, modificado:81898.76}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN XOCHITEPEC, LOCALIDAD CHICONCUAC, PRIVADA AGUSTIN PRO - 228399	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xochitepec	228399	5	18	19	0
2022	4	MOR220202080705	Proyecto de inversión	2,040,634.71	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2040634.71, modificado:2022289.02}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN XOCHITEPEC, LOCALIDAD ATLACHOLOAYA, CALLE CALVARIO - 84352	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Xochitepec	84352	5	61	59	0
2022	4	MOR220302124227	Proyecto de inversión	997,476.60	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997476.6, modificado:993413.98}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN XOCHITEPEC, COLONIA BENITO JUAREZ, CALLE VIOLETA - 181527	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xochitepec	181527	5	37	39	0
2022	4	MOR220302108438	Proyecto de inversión	1,549,113.49	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549113.49, modificado:1408601.92}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN XOCHITEPEC, COLONIA LA CRUZ, CALLE LA PERA - 101226	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Xochitepec	101226	5	47	49	0
2022	4	MOR220302120222	Proyecto de inversión	609,716.95	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609716.95, modificado:597922.6}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN XOCHITEPEC, COLONIA LOMA BONITA, CALLE GIRASOL - 162806	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Xochitepec	162806	5	44	47	0
2022	4	MOR220402156297	Proyecto de inversión	484,973.31	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484973.31, modificado:477597.26}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN XOCHITEPEC, COLONIA LAS FLORES, CALLE OYAMELES - 221339	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xochitepec	221339	5	19	21	0
2022	4	MOR220402156341	Proyecto de inversión	269,871.89	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269871.89, modificado:266934.44}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN XOCHITEPEC, UNIDAD HABITACIONAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, ANDADOR 203 - 221655	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xochitepec	221655	5	73	75	0
2022	4	MOR220402157699	Proyecto de inversión	1,193,750.40	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193750.4, modificado:1182299.7}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN XOCHITEPEC, LOCALIDAD ALPUYECA, COLONIA 3 DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 228318	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xochitepec	228318	5	47	51	0

**SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**REPORTES FINALES 4TO TRIMESTRE**  
**MÓDULO: DESTINO DEL GASTO**

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS
2022	4	MOR22040215719	Proyecto de inversión	282,377.52	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282377.52, modificado:279752.7}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN XOCHITEPEC, COLONIA LOMA BONITA, CALLE EMILIANO ZAPATA - 228406	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xochitepec	228406	5	31	39	0
2022	4	MOR220402175360	Proyecto de inversión	570,995.43	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570995.43, modificado:567450.12}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN XOCHITEPEC, COLONIA CENTRO, PRIVADA MORELOS - 319270	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xochitepec	319270	5	38	44	0
2022	4	MOR220402187905	Proyecto de inversión	238,328.90	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238328.9, modificado:233098.0}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN XOCHITEPEC, LOCALIDAD ATLACHOLOAYA, CALLE CUAUHTEMOC - 361095	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xochitepec	361095	5	34	30	0
2022	4	MOR220302120574	Proyecto de inversión	1,548,407.02	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548407.02, modificado:1535407.02}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN XOCHITEPEC, LOCALIDAD ATLACHOLOAYA, CALLE TEZOZOMOC - 164207	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Xochitepec	164207	5	43	47	0
2022	4	MOR220302122253	Proyecto de inversión	1,597,087.64	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597087.64, modificado:1792204.77}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN XOCHITEPEC, COLONIA LAZARO CARDENAS, CALLE DE LAS TORRES - 172106	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Xochitepec	172106	5	25	29	0
2022	4	MOR220402157696	Proyecto de inversión	555,474.34	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555474.34, modificado:548012.0}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN XOCHITEPEC, COLONIA LAS FLORES, CALLE AZALEAS - 228305	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xochitepec	228305	5	22	25	0
2022	4	MOR220402157716	Proyecto de inversión	190,435.36	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190435.36, modificado:188116.74}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN XOCHITEPEC, LOCALIDAD ATLACHOLOAYA, CALLE AMERICA CENTRAL - 228394	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xochitepec	228394	5	22	25	0
2022	4	MOR220302109306	Proyecto de inversión	212,445.32	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212445.32, modificado:206498.56}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN XOCHITEPEC, COLONIA LAZARO CARDENAS, CALLE PORFIRIO DIAZ - 114254	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xochitepec	114254	5	48	52	0
2022	4	MOR220302120498	Proyecto de inversión	646,145.02	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646145.02, modificado:638286.1}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN XOCHITEPEC, LOCALIDAD ATLOCHOLOAYA, CALLE TEZOZOMOC - 163821	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xochitepec	163821	5	43	47	0
2022	4	MOR220302120572	Proyecto de inversión	302,891.44	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302891.44, modificado:295394.7}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN XOCHITEPEC, LOCALIDAD ATLACHOLOAYA, CALLE TEZOZOMOC - 164188	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xochitepec	164188	5	43	47	0
2022	4	MOR220302121717	Proyecto de inversión	469,714.45	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469714.45, modificado:462434.12}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN XOCHITEPEC, COLONIA CENTRO, CALLEJON 20 DE NOVIEMBRE - 169262	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Xochitepec	169262	5	74	77	0
2022	4	MOR220402157703	Proyecto de inversión	456,470.16	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456470.16, modificado:449106.64}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN XOCHITEPEC, LOCALIDAD ALPUHECA, COLONIA LAS PALMAS, CALLE ESPERANZA - 228325	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xochitepec	228325	5	37	39	0
2022	4	MOR220402157721	Proyecto de inversión	1,150,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1149999.99}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARA LA COLONIA LAZARO CARDENAS PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE CHICONCUAC EN EL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC MORELOS. SEGUNDA ETAPA DE CUATRO - 228408	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xochitepec	228408	5	500	500	0
2022	4	MOR220402174944	Proyecto de inversión	558,501.55	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558501.55, modificado:689175.91}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN XOCHITEPEC, COLONIA OBRERO POPULAR, AVENIDA CRISANTEMOS - 317186	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Xochitepec	317186	5	330	347	0
2022	4	MOR220302109664	Proyecto de inversión	1,351,652.29	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351652.29, modificado:1337997.82}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN XOCHITEPEC, COLONIA LAZARO CARDENAS, CALLE PORFIRIO DIAZ - 115882	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Xochitepec	115882	5	48	52	0

**SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 REPORTE FINALES 4TO TRIMESTRE  
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO**

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1404.0, meta_modificada:1523.29]}	1	{geo1: [cve_municipio:28, localidad:111, direccion:CALLE TULIPAN COLONIA LAS FLORES, 62790 COLONIA LAS FLORES, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE GLADIOLA, LA OBRA DE LA CALLE TULIPAN SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE NARANJO Y GADICOLAS A ESPALDAS SE ENCUENTRA U, lon:-99.25419534, lat:18.82300784]}	13-07-2022	10-09-2022	2,330,050.80	2,330,050.80	2,330,050.80	2,330,050.80	2,330,050.80	2,330,050.80	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGPUYOPXOCHI-RAM033FOND03-A.D./015/2022, contratista:GRUPO ROSIMAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, monto:2330050.8, importe_modificado:2330050.8]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1523.29]}	{2083840/proyecto_INICIO, 2083840/proyecto_PROCESO, 2083840/proyecto_FIN, 2083840/proyecto_PROCESO, 2083840/proyecto_FIN, 2083840/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:124.0, meta_modificada:144.7]}	1	{geo1: [cve_municipio:28, localidad:109, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ COLONIA LAZARO CÁRDENAS, 62790 COLONIA LAZARO CÁRDENAS, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y PROLONGACION DE LOS PINOS, ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y PROLONGACIÓN DE LO, lon:-99.20797995, lat:18.78037039]}	27-06-2022	26-07-2022	558,594.38	558,594.38	558,594.38	558,594.38	558,594.38	558,594.38	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGPUYOPXOCHI-RAM033FOND03-A.D./009/2022, contratista:PRIMO FIGUEROA MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, monto:558594.38, importe_modificado:558594.38]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:144.7]}	{2109279/proyecto_INICIO, 2109279/proyecto_PROCESO, 2109279/proyecto_FIN, 2109279/proyecto_INICIO, 2109279/proyecto_PROCESO, 2109279/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:642.0, meta_modificada:628.25]}	1	{geo1: [cve_municipio:28, localidad:2, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS PUEBLO ALPUYECA, 62797 ALPUYECA, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CARRETERA FEDERAL CUERNAVACA TAXCO, ESTA OBRA ESTA UBICADA ENTRE LA CALLE DE LAS FLORES Y LA CARRETERA FEDERAL CUERNAVACA, lon:-99.2599899, lat:18.73483984]}	06-06-2022	05-07-2022	1,066,145.37	1,066,145.37	1,066,145.37	1,066,145.37	1,066,145.37	1,066,145.37	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGPUYOPXOCHI-RAM033FOND03-A.D./008/2022, contratista:BOJICA CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, monto:1066145.37, importe_modificado:1066145.37]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:628.25]}	{2109536/proyecto_INICIO, 2109536/proyecto_PROCESO, 2109536/proyecto_FIN, 2109536/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:95.85]}	1	{geo1: [cve_municipio:28, localidad:115, direccion:CALLEJON 20 DE NOVIEMBRE COLONIA XOCHITEPEC CENTRO, 62790 XOCHITEPEC, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA Y CALLE DEL ESTUDIANTE, ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA Y CALLE DEL ESTU, lon:-99.22981848, lat:18.78479901]}	05-09-2022	04-10-2022	188,282.94	188,282.94	188,282.94	188,282.94	188,282.94	188,282.94	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGPUYOPXOCHI-RAM033FOND03-A.D./021/2022, contratista:CARLOS FERNANDO FIGUEROA RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, monto:188282.94, importe_modificado:188282.94]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:95.85]}	{2121675/proyecto_INICIO, 2121675/proyecto_PROCESO, 2121675/proyecto_FIN, 2121675/proyecto_PROCESO, 2121675/proyecto_FIN, 2121675/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:422.17, meta_modificada:402.4]}	1	{geo1: [cve_municipio:28, localidad:6, direccion:CALLE MALLORCA PUEBLO CHICONCUAC, 62795 CHICONCUAC, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CARRETERA ESTATAL TEJALPA-ZACATEPEC Y CALLE CAMINO REAL DE TEZOYUCA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CARRETERA ESTATAL TEJALPA ZACATEPEC Y L, lon:-99.2044072, lat:18.79591468]}	05-09-2022	04-10-2022	1,176,221.56	1,176,221.56	1,176,221.56	1,176,221.56	1,176,221.56	1,176,221.56	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGPUYOPXOCHI-RAM033FOND03-A.D./023/2022, contratista:PRIMO FIGUERO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, monto:1176221.56, importe_modificado:1176221.56]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:402.4]}	{2122311/proyecto_INICIO, 2122311/proyecto_PROCESO, 2122311/proyecto_FIN, 2122311/proyecto_PROCESO, 2122311/proyecto_INICIO, 2122311/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:28, localidad:109, direccion:CALLE VALERIO TRIJANO COLONIA LAZARO CÁRDENAS, 62790 COLONIA LAZARO CÁRDENAS, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE PROLONGACION DE LOS PINOS Y CALLE TABACHINES, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE PROLONGACION DE LOS PINO, lon:-99.21656771, lat:18.77751607]}	19-09-2022	18-10-2022	202,540.48	202,540.48	202,540.48	202,540.48	202,540.48	202,540.48	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGPUYOPXOCHI-RAM033FOND03-A.D./021/2022, contratista:ANGEL DIAZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, monto:202540.48, importe_modificado:202540.48]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0]}	{2124275/proyecto_INICIO, 2124275/proyecto_PROCESO, 2124275/proyecto_FIN, 2124275/proyecto_PROCESO, 2124275/proyecto_INICIO, 2124275/proyecto_PROCESO, 2124275/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.0, meta_modificada:828.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:28, localidad:109, direccion:CALLE VALERIO TRIJANO COLONIA LAZARO CÁRDENAS, 62790 COLONIA LAZARO CÁRDENAS, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE PROLONGACION DE LOS PINOS Y CALLE TABACHINES, ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE PROLONGACION DE LOS PINOS Y LA C, lon:-99.2165828, lat:18.77756178]}	24-10-2022	22-11-2022	1,597,183.14	1,597,183.14	1,597,183.14	1,597,183.14	1,597,183.14	1,597,183.14	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGPUYOPXOCHI-RAM033FOND03-A.D./033/2022, contratista:PROYECTOS DE EDIFICACION VIVENDAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, monto:1597183.14, importe_modificado:1597183.14]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:828.0]}	{2124564/proyecto_INICIO, 2124564/proyecto_PROCESO, 2124564/proyecto_FIN, 2124564/proyecto_PROCESO, 2124564/proyecto_INICIO, 2124564/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:96.5]}	1	{geo1: [cve_municipio:28, localidad:6, direccion:PRIVADA AGUSTIN PRO PUEBLO ATLACHOLOAYA, 62793 CHICONCUAC, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE AGUSTIN PRO Y, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS PRIVADAS DE LA CALLE AGUSTIN PRO PARA MAYOR REFERENCIA SE ENCUENTRA A 250 METROS, lon:-99.19509686, lat:18.78689471]}	21-11-2022	20-12-2022	81,898.76	81,898.76	81,898.76	81,898.76	81,898.76	81,898.76	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGPUYOPXOCHI-RAM033FOND03-A.D./038/2022, contratista:JERMAGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, monto:81898.76, importe_modificado:81898.76]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:96.5]}	{2157717/proyecto_INICIO, 2157717/proyecto_PROCESO, 2157717/proyecto_FIN, 2157717/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:912.0, meta_modificada:925.53]}	1	{geo1: [cve_municipio:28, localidad:3, direccion:CALLE CALVARIO PUEBLO ATLACHOLOAYA, 62793 ATLACHOLOAYA, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE ANAHUAC Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA CALLE CALVARIO SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE ANAHUAC Y LA CALLE EMILIANO ZAPATA PARA MAYOR REFER, lon:-99.22415674, lat:18.74599239]}	04-07-2022	17-08-2022	2,022,289.02	2,022,289.02	2,022,289.02	2,022,289.02	2,022,289.02	2,022,289.02	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGPUYOPXOCHI-RAM033FOND03-A.D./026/2022, contratista:PRIMO FIGUERO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, monto:2022289.02, importe_modificado:2022289.02]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:925.53]}	{2080705/proyecto_FIN, 2080705/proyecto_INICIO, 2080705/proyecto_PROCESO, 2080705/proyecto_INICIO, 2080705/proyecto_PROCESO, 2080705/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:203.5]}	1	{geo1: [cve_municipio:28, localidad:105, direccion:CALLE VIOLETA COLONIA BENITO JUÁREZ, 62790 BENITO JUÁREZ (LA CALERA), XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y, ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA PARA MAYOR REFERENCIA ESTA FRENTE AL MONUM, lon:-99.23646107, lat:18.79123071]}	05-09-2022	04-10-2022	993,413.98	993,413.98	993,413.98	993,413.98	993,413.98	993,413.98	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGPUYOPXOCHI-RAM033FOND03-A.D./024/2022, contratista:INGEMASIVOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, monto:993413.98, importe_modificado:993413.98]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:203.5]}	{2124227/proyecto_INICIO, 2124227/proyecto_PROCESO, 2124227/proyecto_FIN, 2124227/proyecto_PROCESO, 2124227/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:582.0, meta_modificada:573.13]}	1	{geo1: [cve_municipio:28, localidad:101, direccion:CALLE LA PERA COLONIA LA CRUZ, 62790 COLONIA LA CRUZ, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE LA IMAGEN Y CALLE SIN NOMBRE, ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE LA IMAGEN Y LA CALLE SIN NOMBRE PARA MAYOR REFERENCIA SE ENCUENTRA A DOS, lon:-99.23369515, lat:18.80199375]}	28-07-2022	25-09-2022	1,408,601.92	1,408,601.92	1,408,601.92	1,408,601.92	1,408,601.92	1,408,601.92	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGPUYOPXOCHI-RAM033FOND03-A.D./019/2022, contratista:BOJICA CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, monto:1408601.92, importe_modificado:1408601.92]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:573.13]}	{2108438/proyecto_INICIO, 2108438/proyecto_PROCESO, 2108438/proyecto_FIN, 2108438/proyecto_INICIO, 2108438/proyecto_PROCESO, 2108438/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:386.45, meta_modificada:392.53]}	1	{geo1: [cve_municipio:28, localidad:85, direccion:CALLE GIRASOL COLONIA LOMA BONITA, 62790 COLONIA LOMA BONITA, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE LLAMARADAS Y CALLE GARDENIAS, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE LLAMARADAS Y GARDENIAS PARA MAYOR REFERENCIA ESTA A 3 CU, lon:-99.26390438, lat:18.81541096]}	26-09-2022	25-10-2022	597,922.60	597,922.60	597,922.60	597,922.60	597,922.60	597,922.60	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGPUYOPXOCHI-RAM033FOND03-A.D./029/2022, contratista:JOSE LUIS FLORES DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, monto:597922.6, importe_modificado:597922.6]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.53]}	{2120222/proyecto_INICIO, 2120222/proyecto_PROCESO, 2120222/proyecto_FIN, 2120222/proyecto_PROCESO, 2120222/proyecto_INICIO, 2120222/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:158.12, meta_modificada:151.3]}	1	{geo1: [cve_municipio:28, localidad:111, direccion:CALLE OYAMELES COLONIA LAS FLORES, 62790 COLONIA LAS FLORES, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE AHUEHUETE Y CALLE CRUELOS, ESTA OBRA SE REALIZARA ENTRE LA CALLE AHUEHUETE Y LA CALLE CRISUELOS PARA MAYOR REFERENCIA SE ENCUENTRA A, lon:-99.25581472, lat:18.82012886]}	19-09-2022	18-10-2022	477,597.26	477,597.26	477,597.26	477,597.26	477,597.26	477,597.26	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGPUYOPXOCHI-RAM033FOND03-A.D./027/2022, contratista:BERRAB CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, monto:477597.26, importe_modificado:477597.26]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:151.3]}	{2156297/proyecto_PROCESO, 2156297/proyecto_INICIO, 2156297/proyecto_PROCESO, 2156297/proyecto_INICIO, 2156297/proyecto_PROCESO, 2156297/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:237.0, meta_modificada:210.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:28, localidad:30, direccion:ANDADOR 203 UNIDAD HABITACIONAL MORELOS 1RA SECCIÓN, 62790 UNIDAD HABITACIONAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE TLALOC Y CALLE XOCHITEPEC, ESTA OBRA SE REALIZARA ENTRE LA CALLE TLALOC Y LA CALLE XOCH, lon:-99.25453391, lat:18.82357229]}	21-11-2022	20-12-2022	266,934.44	266,934.44	266,934.44	266,934.44	266,934.44	266,934.44	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGPUYOPXOCHI-RAM033FOND03-A.D./036/2022, contratista:JERMAGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, monto:266934.44, importe_modificado:266934.44]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0]}	{2156341/proyecto_INICIO, 2156341/proyecto_PROCESO, 2156341/proyecto_FIN, 2156341/proyecto_PROCESO, 2156341/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:292.17, meta_modificada:294.07]}	1	{geo1: [cve_municipio:28, localidad:2, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA 3 DE MAYO, 62790 ALPUYECA, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE LAZARO CÁRDENAS Y CALLE LA PRADERA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE LAZARO CÁRDENAS Y LA CALLE LA PRADERA EN LA COLONIA 3 DE MAYO D, lon:-99.25071376, lat:18.7405176]}	24-10-2022	22-11-2022	1,182,299.70	1,182,299.70	1,182,299.70	1,182,299.70	1,182,299.70	1,182,299.70	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGPUYOPXOCHI-RAM033FOND03-A.D./032/2022, contratista:BOJICA CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, monto:1182299.7, importe_modificado:1182299.7]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:294.07]}	{2157699/proyecto_INICIO, 2157699/proyecto_PROCESO, 2157699/proyecto_FIN, 2157699/proyecto_PROCESO, 2157699/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

**SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**REPORTES FINALES 4TO TRIMESTRE**  
**MÓDULO: DESTINO DEL GASTO**

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:28, localidad:85, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LOMA BONITA, 62790 COLONIA LOMA BONITA, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 5 DE FEBRERO, ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 5 DE FEBRERO PARA MAYOR REFERENCIA S, lon:-99.25743988, lat:18.81098777]}	21-11-2022	20-12-2022	279,752.70	279,752.70	279,752.70	279,752.70	279,752.70	279,752.70	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGPUYOPXOCHI-RAMO33FOND03-A.D./039/2022, contratista:TAGADA PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, monto:279752.7, importe_modificado:279752.7]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0]}	{215719/proyecto_INICIO, 215719/proyecto_FIN, 215719/proyecto_INICIO, 215719/proyecto_PROCESO, 215719/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:146.0, meta_modificada:148.75]}	1	{geo1: [cve_municipio:28, localidad:115, direccion:PRIVADA MORELOS COLONIA XOCHITEPEC CENTRO, 62790 XOCHITEPEC, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA MORELOS, ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA AV. MORELOS PARA MAYOR REFERENCIA ESTA, lon:-99.23006524, lat:18.78710852]}	21-11-2022	20-12-2022	567,450.12	567,450.12	567,450.12	567,450.12	567,450.12	567,450.12	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGPUYOPXOCHI-RAMO33FOND03-A.D./042/2022, contratista:TAGADA PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, monto:567450.12, importe_modificado:567450.12]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:148.75]}	{2175360/proyecto_INICIO, 2175360/proyecto_PROCESO, 2175360/proyecto_FIN, 2175360/proyecto_INICIO, 2175360/proyecto_PROCESO, 2175360/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:115.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:28, localidad:3, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO ATLACHOLOAYA, 62793 ATLACHOLOAYA, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE AMERICA CENTRAL Y CALLE MORELOS, ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE AMERICA CENTRAL PASANDO LA CALLE MORELOS PARA MAYOR REFEREN, lon:-99.22852874, lat:18.73543991]}	21-11-2022	20-12-2022	233,098.00	233,098.00	233,098.00	233,098.00	233,098.00	233,098.00	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGPUYOPXOCHI-RAMO33FOND03-A.D./040/2022, contratista:JERMAGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, monto:233098.0, importe_modificado:233098.0]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0]}	{2187905/proyecto_INICIO, 2187905/proyecto_FIN, 2187905/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:973.75, meta_modificada:973.75]}	1	{geo1: [cve_municipio:28, localidad:3, direccion:CALLE TEZOZOMOC PUEBLO ATLACHOLOAYA, 62793 ATLACHOLOAYA, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE CONTINENTE AMERICANO Y CALLE MORELIA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE CONTINENTE AMERICANO CONOCIENDO EN LA MIDS COMO AMERICA CENTRAL, lon:-99.22663242, lat:18.74699092]}	10-10-2022	08-11-2022	1,535,407.02	1,535,407.02	1,535,407.02	1,535,407.02	1,535,407.02	1,535,407.02	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGPUYOPXOCHI-RAMO33FOND03-A.D./031/2022, contratista:GRUPO ROSIMAC, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, monto:1535407.02, importe_modificado:1535407.02]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:973.75]}	{2120574/proyecto_INICIO, 2120574/proyecto_PROCESO, 2120574/proyecto_INICIO, 2120574/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:996.5, meta_modificada:1107.18]}	1	{geo1: [cve_municipio:28, localidad:109, direccion:CALLE DE LAS TORRES COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 62790 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUERRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y LA CALLE GUERRER, lon:-99.21664884, lat:18.78193973]}	05-09-2022	04-10-2022	1,792,204.77	1,792,204.77	1,792,204.77	1,792,204.77	1,792,204.77	1,792,204.77	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGPUYOPXOCHI-RAMO33FOND03-A.D./022/2022, contratista:PROYECTOS DE EDIFICACION VIVENDIALD, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, monto:1792204.77, importe_modificado:1792204.77]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1107.18]}	{2122253/proyecto_INICIO, 2122253/proyecto_PROCESO, 2122253/proyecto_FIN, 2122253/proyecto_INICIO, 2122253/proyecto_PROCESO, 2122253/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:174.0, meta_modificada:168.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:28, localidad:111, direccion:CALLE AZALEAS COLONIA LAS FLORES, 62790 COLONIA LAS FLORES, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE AHUEHUETE, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE NARANJO Y LA CALLE AHUEHUETE PARA MAYOR REFERENCIA SE ENCUENT, lon:-99.25469959, lat:18.82267272]}	21-11-2022	20-12-2022	548,012.00	548,012.00	548,012.00	548,012.00	548,012.00	548,012.00	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGPUYOPXOCHI-RAMO33FOND03-A.D./035/2022, contratista:MEJA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, monto:548012.0, importe_modificado:548012.0]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:168.0]}	{2157696/proyecto_INICIO, 2157696/proyecto_PROCESO, 2157696/proyecto_FIN, 2157696/proyecto_PROCESO, 2157696/proyecto_INICIO, 2157696/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:28, localidad:3, direccion:CALLE AMERICA CENTRAL PUEBLO ATLACHOLOAYA, 62793 ATLACHOLOAYA, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y LA CALLE MORELOS PARA MAYOR REFERENCIA ESTA OBR, lon:-99.2279581, lat:18.73729835]}	21-11-2022	20-12-2022	188,116.74	188,116.74	188,116.74	188,116.74	188,116.74	188,116.74	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGPUYOPXOCHI-RAMO33FOND03-A.D./037/2022, contratista:CC GRUPO TOSANAH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, monto:188116.74, importe_modificado:188116.74]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0]}	{2157716/proyecto_INICIO, 2157716/proyecto_PROCESO, 2157716/proyecto_FIN, 2157716/proyecto_INICIO, 2157716/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:28, localidad:109, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 62790 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y PROLONGACION DE LOS PINOS, ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y PROLONGACION DE LO, lon:-99.20798263, lat:18.78038054]}	27-06-2022	26-07-2022	206,498.56	206,498.56	206,498.56	206,498.56	206,498.56	206,498.56	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGPUYOPXOCHI-RAMO33FOND03-A.D./010/2022, contratista:BOJICA CONSTRUCCION, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, monto:206498.56, importe_modificado:206498.56]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0]}	{2109306/proyecto_INICIO, 2109306/proyecto_PROCESO, 2109306/proyecto_INICIO, 2109306/proyecto_PROCESO, 2109306/proyecto_FIN, 2109306/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:172.19, meta_modificada:163.64]}	1	{geo1: [cve_municipio:28, localidad:3, direccion:CALLE TEZOZOMOC PUEBLO ATLACHOLOAYA, 62793 ATLACHOLOAYA, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE CONTINENTE AMERICANO Y CALLE MORELIA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE CONTINENTE AMERICANO EN EL MAPA DE LA MIDS SE CONOCE, lon:-99.22660574, lat:18.74698552]}	22-08-2022	20-09-2022	638,286.10	638,286.10	638,286.10	638,286.10	638,286.10	638,286.10	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGPUYOPXOCHI-RAMO33FOND03-A.D./018/2022, contratista:CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, monto:638286.1, importe_modificado:638286.1]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:163.64]}	{2120498/proyecto_INICIO, 2120498/proyecto_PROCESO, 2120498/proyecto_INICIO, 2120498/proyecto_PROCESO, 2120498/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:170.19, meta_modificada:170.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:28, localidad:3, direccion:CALLE TEZOZOMOC PUEBLO ATLACHOLOAYA, 62793 ATLACHOLOAYA, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE CONTINENTE AMERICANO Y CALLE MORELIA, ESTA OBRA ESTÁ UBICADO ENTRE LA CALLE CONTINENTE AMERICANO EN LA MIDS CONOCIENDO COMO AMERICA CENTRAL, lon:-99.22663242, lat:18.74695028]}	05-09-2022	04-10-2022	295,394.70	295,394.70	295,394.70	295,394.70	295,394.70	295,394.70	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGPUYOPXOCHI-RAMO33FOND03-A.D./025/2022, contratista:DESARROLLADORA CARYOSAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, monto:295394.7, importe_modificado:295394.7]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0]}	{2120572/proyecto_INICIO, 2120572/proyecto_PROCESO, 2120572/proyecto_INICIO, 2120572/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.05, meta_modificada:332.59]}	1	{geo1: [cve_municipio:28, localidad:115, direccion:CALLEJON 20 DE NOVIEMBRE COLONIA XOCHITEPEC CENTRO, 62790 XOCHITEPEC, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA Y CALLE DEL ESTUDIANTE, ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA Y CALLE DEL ESTU, lon:-99.22980842, lat:18.78478504]}	05-10-2022	03-11-2022	462,434.12	462,434.12	462,434.12	462,434.12	462,434.12	462,434.12	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGPUYOPXOCHI-RAMO33FOND03-A.D./030/2022, contratista:CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, monto:462434.12, importe_modificado:462434.12]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.59]}	{2121717/proyecto_INICIO, 2121717/proyecto_PROCESO, 2121717/proyecto_FIN, 2121717/proyecto_INICIO, 2121717/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0, meta_modificada:102.4]}	1	{geo1: [cve_municipio:28, localidad:2, direccion:CALLE ESPERANZA PUEBLO ALPUYECA, 62797 ALPUYECA, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE DE LA CORONA Y CALLE DEL CALVARIO, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE DE LA CORONA Y LA CALLE DEL CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE ALPUYECA, lon:-99.26126571, lat:18.74576014]}	21-11-2022	20-12-2022	449,106.64	449,106.64	449,106.64	449,106.64	449,106.64	449,106.64	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGPUYOPXOCHI-RAMO33FOND03-A.D./041/2022, contratista:TAGADA PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, monto:449106.64, importe_modificado:449106.64]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:102.4]}	{2157703/proyecto_INICIO, 2157703/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:449.16, meta_modificada:3578.2]}	1	{geo1: [cve_municipio:28, localidad:109, direccion:CALLE MICHIOACAN MORELOS, OAXACA, TEPETATES, SOLEDAD SUR, BUSGAMBILAS, MODESTO RANGEL, BENITO JUAREZ, FCO I MDERO, PUEBLA, VERACRUZ, SOLEDAD, SONORA, DURANGO, COLIMA, JUAN ALDAMA, TABACHINES, VALERIO TRUJANO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, lon:-99.21505025, lat:18.78226985]}	11-07-2022	07-12-2022	1,149,999.99	1,149,999.99	1,149,999.99	1,149,999.99	1,149,999.99	1,149,999.99	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGPUYOPXOCHI-RAMO33FOND03-A.D./043/2022, contratista:HERBERT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, monto:1149999.99, importe_modificado:1149999.99]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:3578.2]}	{2157721/proyecto_INICIO, 2157721/proyecto_PROCESO, 2157721/proyecto_INICIO, 2157721/proyecto_PROCESO, 2157721/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.76, meta_modificada:829.7]}	1	{geo1: [cve_municipio:28, localidad:30, direccion:AVENIDA CRISANTEMOS COLONIA OBRERA POPULAR, 62790 UNIDAD HABITACIONAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE MARAVILLAS Y CALLE NARCISOS, LA OBRA SE ENCUENTRA DEL LADO DE LA CALLE MARAVILLAS Y LA CALLE NAR, lon:-99.26310936, lat:18.81992926]}	21-11-2022	20-12-2022	689,175.91	689,175.91	689,175.91	689,175.91	689,175.91	689,175.91	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGPUYOPXOCHI-RAMO33FOND03-A.D./034/2022, contratista:PRIMO FIGUERO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, monto:689175.91, importe_modificado:689175.91]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:829.7]}	{2174944/proyecto_INICIO, 2174944/proyecto_PROCESO, 2174944/proyecto_FIN, 2174944/proyecto_INICIO, 2174944/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:762.0, meta_modificada:876.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:28, localidad:109, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 62790 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y PROLONGACION DE LOS PINOS, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y PROLONGAC, lon:-99.20796117, lat:18.78037419]}	27-07-2022	25-08-2022	1,337,997.82	1,337,997.82	1,337,997.82	1,337,997.82	1,337,997.82	1,337,997.82	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGPUYOPXOCHI-RAMO33FOND03-A.D./014/2022, contratista:BERRAB CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, monto:1337997.82, importe_modificado:1337997.82]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:876.0]}	{2109664/proyecto_INICIO, 2109664/proyecto_PROCESO, 2109664/proyecto_FIN, 2109664/proyecto_INICIO, 2109664/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones