

OBRAS REPORTADAS EN EL PORTAL APPLICATIVO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
CORRESPONDIENTES AL 2° TRIMESTRE 2018  
MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS

**RAMO 23**

**FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN**

**IMPORTE APROBADO**

**\$12,181,885.04**

N° PROGRESIVO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	N° DE BENEFICIARIOS	RECURSOS PROGRAMADOS	IMPORTE CONTRATO DE OBRA	IMPORTE PAGADO A LA FECHA	PROVEEDOR	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
1	Construcción de barda perimetral y obras complementarias en escuela Primaria "Patri Nueva" Clave 17DPR0214Y Colonia Real del Puente Xochitepec	Real del Puente	ML M2	27 410.48	09/04/2018	02/07/2018	500	\$2,338,400.00	\$2,326,016.54	\$1,163,008.27	DARETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	50%	50%
2	Construcción de una Aula didáctica en Primaria "Luis Donaldo Colosio" Clave 17DPR0078K, Colonia Benito Juárez, Xochitepec, Morelos	Benito Juárez	M2	74.88	09/04/2018	07/06/2018	193	\$899,495.50	\$890,508.64	\$674,252.96	PIMESA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	75%	76%
3	Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Jazmín Colonia Francisco Villa Municipio de Xochitepec Morelos	Francisco Villa	M2	1008.8	09/04/2018	07/06/2018	60	\$1,090,187.49	\$1,082,127.08	\$1,077,462.72	OSCAR ALVAREZ TRUJILLO	99%	99%
4	Techumbre en Canchas de Usos Múltiples de la Unidad Deportiva La gran fuerza de Xochitepec	Alpuyeca	M2	1111	04/06/2018	02/08/2018	4200	\$3,000,000.00	\$2,986,510.50	\$1,493,255.25	MINOKIO COMERCIALIZADOR A INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	14%	50%
5	Rehabilitación de andadores en Unidad Morelos, Unidad Morelos, Xochitepec, Morelos.	Unidad Morelos	M2	6299.11	04/06/2018	01/10/2018	779	\$4,853,802.05	\$4,836,825.88	\$1,934,730.35	DARETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	40%	40%
							<b>5732</b>	<b>\$12,181,885.04</b>	<b>\$12,121,988.64</b>	<b>\$6,342,709.55</b>			



OBRAS REPORTADAS EN EL PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
CORRESPONDIENTES AL 2° TRIMESTRE 2018  
MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS

RAMO 23  
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL

IMPORTE APROBADO

\$1,138,334.05

N° PROGRESIVO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	N° DE BENEFICIARIOS	RECURSOS PROGRAMADOS	IMPORTE CONTRATO DE OBRA	IMPORTE PAGADO A LA FECHA	PROVEEDOR	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
1	Pavimentación con concreto hidraulico en Calle 24 de Febrero Colonia Loma Bonita, Xochitepec, Morelos	Loma Bonita	0	0			500	\$1,138,334.05	\$0.00	\$0.00	0	0%	0%
							500	\$1,138,334.05	\$0.00	\$0.00			

Obra aprobada de acuerdo al Convenio para el otorgamiento de subsidios entre el Gobierno del Estado de Morelos y el Municipio de Xochitepec de fecha 26 de Junio del 2018. Se reportan sin avance físico ni financiero al 2° trimestre del 2018.