

**OBRAS REPORTADAS EN EL PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
 CORRESPONDIENTES AL 4° TRIMESTRE 2017
 MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS**

**RAMO 33
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)**

IMPORTE APROBADO FAIS 2017

\$17,092,286.96

N° PROGRESIVO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	N° DE BENEFICIARIOS	APORTACIÓN MUNICIPAL FAIS 2017	CONTRATO	PROVEEDOR	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
1	Construcción de Techumbre en en Jardín de Niños "Bertha Von Glumer"	Chiconcuac	M2	260.00	01/06/2017	24/08/2017	150	\$ 1,361,505.77	\$ 1,308,932.83	MINOKIO Comercializadora Industrial, S.A DE C.V.	100%	100%
2	Equipamiento de Pozo profundo de agua potable Alcanfor Ejido El Puente	Colonia La Cruz	SISTEMA	1.00	01/06/2017	29/08/2017	780	\$ 1,850,000.00	\$ 1,752,306.92	CONRESA Expertos en Construcciones, S.A DE C.V.	100%	100%
3	Construcción de Drenaje Sanitario en Calle Valerio Trujano, Col. Lázaro Cárdenas	Colonia Lázaro Cárdenas	M.L.	885.80	15/05/2017	12/08/2017	468	\$ 2,943,177.53	\$ 2,888,728.76	Carlos Alberto Aguilar Díaz	100%	100%
4	Construccion de Drenaje Sanitario en Camino Real a Tezoyuca	Chiconcuac/ El Pedregal	M.L.	732.00	01/06/2017	05/08/2017	280	\$ 1,778,476.28	\$ 1,703,246.77	Carlos Alberto Aguilar Díaz	100%	100%
5	Construcción de Techumbre en en Jardín de Niños "Gabriela Mistral" en la Colonia La Esperanza Real del Puente	La Esperanza	M2	311.00	22/09/217	10/12/2017	150	\$ 1,202,337.27	\$ 1,198,200.26	Elizabeth Domínguez Flores	100%	100%
6	Mejoramiento de la Unidad Médica Básica de Rehabilitación	Benito Juárez	M2	869.45	09/10/2017	07/12/2017	5800	\$ 2,000,000.00	\$ 1,975,000.00	SML Constructora, S.A DE C.V.	100%	100%
7	Construcción de drenaje sanitario en Calle República del Salvador, Centro	Xochitepec Centro	M.L.	170.00	09/10/2017	07/11/2017	80	\$ 591,312.36	\$ 579,486.11	Carlos Alberto Aguilar Díaz	100%	100%
8	Construcción de drenaje sanitario en Calle Privada del Aguacate	Xochitepec Centro	M.L.	310.00	21/11/2017	05/12/2017	80	\$ 714,161.91	\$ 708,591.45	Carlos Alberto Aguilar Díaz	100%	100%
9	Construcción de línea de conducción de agua potable en Calle Privada del Aguacate	Xochitepec Centro	M.L.	310.00	21/11/2017	05/12/2017	80	\$ 216,002.78	\$ 212,590.36	Carlos Alberto Aguilar Díaz	100%	100%

10	Construcción de drenaje sanitario en Calle la Pera	La Cruz	M.L.	280.00	21/11/2017	25/12/2017	280	\$ 1,209,273.71	\$ 1,188,716.06	Carlos Alberto Aguilar Díaz	100%	100%
11	Ampliación de red de agua potable en Calles Durazos, Chabacano y Manzanos	Las Flores	M.L.	351.00	20/11/2017	19/12/2017	195	\$ 315,174.84	\$ 311,077.57	Grupo Constructor TEPOZTLI, S.A. DE C.V.	100%	100%
12	Construcción de drenaje sanitario en Calle Jacarandas	Las Flores	M.L.	140.00	21/11/2017	20/12/2017	150	\$ 637,304.21	\$ 631,568.47	Carlos Alberto Aguilar Díaz	100%	100%
13	Construcción de drenaje sanitario en Calle Privada Nardos	Loma Bonita	M.L.	67.00	20/11/2017	19/12/2017	115	\$ 252,062.73	\$ 250,525.15	Ferremateriales La Via, S.A. de C.V.	100%	100%
14	Construcción de drenaje sanitario en Calle Emiliano Zapata	Loma Bonita	M.L.	226.46	21/11/2017	20/12/2017	240	\$ 697,870.08	\$ 688,805.67	Ferremateriales La Via, S.A. de C.V.	100%	100%
15	Construcción de muro de contención en Calle Alicia	Benito Juárez	M3	184.00	20/11/2017	19/12/2017	36	\$ 549,357.31	\$ 543,863.74	Elizabeth Domínguez Flores	100%	100%
16	Construcción de muro de contención en Avenida de los Pinos	Real del Puente	M3	60.09	28/11/2017	12/12/2017	337	\$ 83,901.63	\$ 83,062.61	Elizabeth Domínguez Flores	100%	100%
17	Construcción de muro de contención en Calle Tabachines	La Cruz	M3	152.25	28/11/2017	27/12/2017	128	\$ 344,522.81	\$ 337,632.35	Elizabeth Domínguez Flores	100%	100%
18	Construcción de línea de conducción de agua potable Pozo 1 a Campo La Canela *	Xochitepec Centro	M.L.	540.03	11/12/2017	30/11/2017	600	\$ 1,317,469.55	\$ 1,317,469.55	MINOKIO Comercializadora Industrial, S.A DE C.V.	100%	100%
19	Actualización del Atlas de Riesgos en el Municipio de Xochitepec	Xochitepec	otros	1.00	03/07/2017	31/12/2017	Todo el Municipio	\$ 341,845.00	\$ 341,845.00	CUDA Servicios SC	80%	100%
							9949	\$18,405,755.77	\$ 18,021,649.63			

* Esta obra se realizó con recursos del FAIS 2017 y con el Remante del ejercicio 2016

* LA INFORMACIÓN FINANCIERA PORMENORIZADA LA PODRÁ ENCONTRAR EN: <http://www.transparencia.mx/ocas/Xochitepec>