

OBRAS REPORTADAS EN EL PORTAL APPLICATIVO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
CORRESPONDIENTES AL 2° TRIMESTRE 2018  
MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS

**RAMO 33**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)**

IMPORTE APROBADO FAIS 2018

\$22,510,004.45

N° PROGRESIVO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	N° DE BENEFICIARIOS	CONTRATO	IMPORTE PAGADO	PROVEEDOR	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
1	Construcción de drenaje sanitario en Calle Zoología y Calle Reforma y obras complementarias	Real del Puente	M.L.	251.86	06/03/2018	24/04/2018	280	\$1,285,055.35	\$1,279,516.32	CARLOS ALBERTO AGUILAR DIAZ	99.57%	99.56%
2	Construcción de drenaje Sanitario en Av. San ramón tramo Calle Independencia y Calle la Rivera, localidad de Chiconcuac	Chiconcuac	M.L.	361.74	16/03/2018	14/05/2018	150	\$1,510,291.20	\$1,503,781.33	FERREMATERIALES LA VIA, S.A. DE C.V.	99.57%	99.57%
3	Construcción de drenaje sanitario en Calle Ficus Colonia Las Flores, Xochitepec, Morelos	Las Flores	M.L.	201.03	03/04/2018	22/05/2018	130	\$600,464.26	\$597,876.06	GRUPO DE INGENIERIA MAESER, S.A DE C.V.	99.57%	99.57%
4	Construcción de drenaje sanitario en Calle 24 de Febrero tramo Av . Las Rosas y Calle Ignacio Zaragoza Colonia Loma Bonita, Xochitepec, Morelos.	Loma Bonita	M.L.	189.43	03/04/2018	22/05/2018	150	\$426,475.50	\$424,637.24	PEDRO PLATA FIERROS	99.57%	99.57%
5	Construcción de red de distribución de depósitos de agua potable a línea existente, Localidad d Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos.	Atlacholoaya	M.L.	517.11	09/04/2018	07/06/2018	2200	\$1,452,578.87	\$1,446,317.76	MINOKIO COMERCIALIZADOR A INDUSTRIAL, S.A DE C.V.	99.57%	99.57%
6	Construcción de drenaje sanitario en Calle Piedra de Rio, Localidad Lázaro Cárdenas, Colonia El Pedregal, Xochitepec, Morelos	Lázaro Cárdenas/ El Pedregal	M.L.	117.84	09/04/2018	07/06/2018	64	\$451,960.08	\$450,011.97	FERREMATERIALES LA VIA, S.A. DE C.V.	99.57%	99.57%
7	Construcción de drenaje sanitario en Calle Vicente Guerrero tramo Calle Esperanza- Calle Pradera, Localidad de Alpuyeca, Colonia Tres de Mayo, Xochitepec, Morelos.	Alpuyeca/ Tres de Mayo	M.L.	54.00	04/05/2018	28/05/2018	120	\$186,667.69	\$185,863.09	GRUPO DE INGENIERIA TEZA, S.A. DE C.V.	99.57%	99.57%

8	Construcción de Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Primavera, Localidad de Alpuyeca, Xochitepec, Morelos.	Alpuyeca	M2	516.32	03/04/2018	11/06/2018	150	\$997,354.14	\$496,527.60	CARLOS ALBERTO AGUILAR DIAZ	49.78%	49.78%
9	Construcción de drenaje sanitario y biodigestor en Calle pastores, Colonia Miguel Hidalgo, Xochitepec, Morelos	Miguel Hidalgo	M.L.	187.32	03/05/2016	26/07/2018	600	\$1,031,709.48	\$720,417.82	NOVOART CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	69.83%	69.83%
10	Construcción de drenaje sanitario en Calle 5 de mayo, tramo Calle Emiliano Zapata-Calle Ignacio Zaragoza, Colonia Loma Bonita, Xochitepec, Morelos	Loma Bonita	M.L.	188.00	07/05/2018	20/06/2018	130	\$355,609.11	\$185,962.68	SML CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	52.29%	52.29%
11	Construcción de drenaje sanitario en Calle Miguel Hidalgo, Colonia Benito Juárez, Xochitepec, Morelos	Benito Juárez	M.L.	178.45	07/05/2018	05/07/2018	120	\$711,875.90	\$375,667.95	TTLT-71, S.A DE C.V.	52.77%	52.77%
12	Construcción de Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Moctezuma tramo Calle Xochicalco-Calle Xicotencatl, Primera sección de la Unidad Morelos, Xochitepec, Morelos	1ra Sección Unidad Morelos	M2	745.99	07/05/2018	05/07/2018	100	\$1,011,753.03	\$504,880.34	ELIZABETH DOMINGUEZ FLORES	49.90%	49.90%
							<b>4194</b>	<b>\$10,021,794.61</b>	<b>\$8,171,460.16</b>			

**Monto aprobado para el ejercicio 2018 publicado el 30 de enero del presente año en el Periódico oficial Tierra y Libertad. Nota: Se muestra las obras que estan en proceso de ejecución al 2° Trimestre 2018.**