

Total: 40

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Recurrido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
MOR180201105507	Electrificación Campo La Venecia Colonia Lázaro Cárdenas Municipio De Xochitepec - 103815	103815	Morelos	Xochitepec	Camino a la Venecia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	8632,500	8632,500	8316,250	0	0	0	0	0.00	0	Otros	112	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: ENVIO PARA VALIDACION
MOR180201105687	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle La Antorcha Colonia Humberto Gutiérrez Corona Alpuyeca Municipio De Xochitepec - 128628	128628	Morelos	Xochitepec	Colonia Humberto Gutiérrez Corona	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,290,411	\$1,290,411	\$645,205	0	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	193	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: ENVIO PARA VALIDACION
MOR180201105736	Actualización De Atlas De Riesgo Del Municipio De Xochitepec - 117875	117875	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$450,200	\$450,200	\$225,100	0	0	0	0	0.00	0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MOR180201105737	Construcción De Drenaje Sanitario Y Biodegradador En Calle Pastores Colonia Miguel Hidalgo Municipio De Xochitepec - 104294	104294	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,266,460	\$1,266,460	\$720,418	\$1,031,709	\$720,418	\$720,418	\$720,418	56.88	0	Metros lineales	63	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: ENVIO PARA VALIDACION
MOR180201105738	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Reforma Y O Biología Localidad De Real Del Puente - 39789	39789	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,290,411	\$1,290,411	\$1,279,516	\$1,285,055	\$1,279,516	\$1,279,516	99.16	0	Metros lineales	134	100.00	99.00	Financiera / Física / Registro: ENVIO PARA VALIDACION	
MOR180201105739	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Miguel Hidalgo Colonia Benito Juárez Municipio De Xochitepec - 39848	39848	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$689,121	\$689,121	\$375,668	\$689,121	\$375,668	\$375,668	54.51	0	Metros lineales	96	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: ENVIO PARA VALIDACION	
MOR180201105740	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Primavera Colonia Las Palmas Municipio De Xochitepec - 128263	128263	Morelos	Xochitepec	Alpuyeca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2018	\$1,074,778	\$1,074,778	\$496,528	\$997,354	\$496,528	\$496,528	46.20	0	Metros Cuadrados	54	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: ENVIO PARA VALIDACION	
MOR180201105741	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Vicente Guerrero Colonia De Mayo Alpuyeca Municipio De Xochitepec - 39843	39843	Morelos	Xochitepec	Alpuyeca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$188,021	\$188,021	\$188,021	\$186,668	\$185,863	\$185,863	\$185,863	98.85	0	Metros lineales	29	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: envio para su validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MOR180201105742	Mejoramiento De Escuelas Primarias Benito Juárez Localidad De Xochitepec - 39863	39863	Morelos	Xochitepec	Atlaholoyaya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Educación	En Ejecución	2018	\$380,000	\$380,000	\$190,000	0	0	0	0	0.00	0	Otros	180	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: ENVIO PARA VALIDACION
MOR180201105743	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable Agua Potable Línea Existente En La Localidad De Atlacholoyaya - 39755	39755	Morelos	Xochitepec	Atlaholoyaya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,534,852	\$2,534,852	\$1,446,318	\$1,452,579	\$1,446,318	\$1,446,318	57.06	0	Metros lineales	2,972	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MOR180201105744	Electrificación De Camino A Casa Grande Localidad Chicomuc Municipio De Xochitepec - 102902	102902	Morelos	Xochitepec	Chicomuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$693,000	\$693,000	\$346,500	0	0	0	0	0.00	0	Otros	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: ENVIO PARA VALIDACION
MOR180201105745	Electrificación De Privada Cinco De Mayo Colonia Lázaro Cárdenas Municipio De Xochitepec - 103522	103522	Morelos	Xochitepec	Chicomuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$148,150	\$148,150	\$74,075	0	0	0	0	0.00	0	Otros	45	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Envio para validación
MOR180201105746	Electrificación Privada Los Pinos Campo San Rafael Localidad Atlacholoyaya Municipio De Xochitepec - 104063	104063	Morelos	Xochitepec	Chicomuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$122,100	\$122,100	\$61,050	0	0	0	0	0.00	0	Otros	54	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Envio para validación
MOR180201105747	Electrificación De Calle Guerrero Norte Colonia Lázaro Cárdenas Municipio De Xochitepec - 103393	103393	Morelos	Xochitepec	Chicomuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$169,665	\$169,665	\$84,833	0	0	0	0	0.00	0	Otros	45	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Envio para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MOR180201105748	Construcción De Drenaje Sanitario En Avenida San Ramón Colonia San Francisco Chicomuc Municipio De Xochitepec - 39857	39857	Morelos	Xochitepec	Chicomuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,518,200	\$1,518,200	\$1,503,781	\$1,510,291	\$1,503,781	\$1,503,781	99.05	0	Metros lineales	104	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: ENVIO PARA VALIDACION	
MOR180201105749	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Pineda De San Colonia Lázaro Cárdenas Municipio De Xochitepec - 39844	39844	Morelos	Xochitepec	Chicomuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$432,347	\$432,347	\$432,347	\$432,347	\$400,000	\$400,000	\$400,000	92.52	0	Metros lineales	52	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: ENVIO PARA VALIDACION
MOR180201105750	Construcción De Tanque Elevado De Agua Potable Colonia Obispos Populares Municipio De Xochitepec - 128024	128024	Morelos	Xochitepec	Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,250,000	0	0	0	0	0.00	0	Otros	5,000	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: envio para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MOR180201105751	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Nocturna Primavera Sección De La Unidad Morelos Municipio De Xochitepec - 128438	128438	Morelos	Xochitepec	Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2018	\$1,988,083	\$1,988,083	\$904,880	\$1,011,753	\$904,880	\$904,880	\$904,880	25.40	0	Metros Cuadrados	117	100.00	25.00	Financiera / Física / Registro: ENVIO PARA VALIDACION
MOR180201105752	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Pinos Colonia Las Palmas Municipio De Xochitepec - 39838	39838	Morelos	Xochitepec	Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$608,690	\$608,690	\$597,876	\$600,464	\$597,876	\$597,876	\$597,876	98.22	0	Metros lineales	107	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MOR180201105753	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Veinticuatro De Febrero Colonia Loma Bonita Municipio De Xochitepec - 39826	39826	Morelos	Xochitepec	Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$429,956	\$429,956	\$424,637	\$426,476	\$424,637	\$424,637	\$424,637	98.76	0	Metros lineales	98	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: ENVIO PARA VALIDACION
MOR180201105754	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Cinco De Mayo Colonia Loma Bonita Municipio De Xochitepec - 39819	39819	Morelos	Xochitepec	Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$640,825	\$640,825	\$200,000	\$355,609	\$185,963	\$185,963	\$185,963	29.02	0	Metros lineales	98	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: ENVIO PARA VALIDACION
MOR180201105755	Electrificación De Circuito Tera De Mayo Colonia Lázaro Cárdenas Municipio De Xochitepec - 103704	103704	Morelos	Xochitepec	Campe el Burro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$494,240	\$494,240	\$247,120	0	0	0	0	0.00	0	Otros	96	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: ENVIO PARA VALIDACION