

Total: 25

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones					
													Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Modificado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual
MOR171702008979	Contracción de Asla de Medicina En Jardín de Niños Buenaventura, Clave 176000109, Localidad Atlacholalpa, Municipio de Xochitlapan, Morelia	Morelia	Xochitlapan	Atlacholalpa	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Fonofines Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,470,000	\$1,454,597	\$1,454,597	\$1,454,597	\$1,454,597	\$1,454,597	100.00	\$0	Metros Cuadrados	420	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros morfo para validación - SISTEMA para el siguiente nivel.
MOR171702008982	Contracción de Asla Siderística En Ed. Pta. 14 de Septiembre Clave 176000109, Localidad Atlacholalpa, Municipio de Xochitlapan, Morelia	Morelia	Xochitlapan	Colonia Lázaro Cárdenas	Rural	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Fonofines Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$850,000	\$840,450	\$840,450	\$840,450	\$840,450	\$840,450	100.00	\$0	Metros Cuadrados	420	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros morfo para validación - SISTEMA para el siguiente nivel.
MOR171702008984	Contracción de Asla Siderística En La Escuela Primaria José María Morelos Clave 176000109, Localidad Atlacholalpa, Municipio de Xochitlapan, Morelia	Morelia	Xochitlapan	Colonia 3 de Mayo (El Puente)	Rural	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Fonofines Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,470,000	\$1,453,947	\$1,453,947	\$1,453,947	\$1,453,947	\$1,453,947	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros morfo para validación - SISTEMA para el siguiente nivel.
MOR171702008986	Contracción de Asla Siderística En La Escuela Secundaria Francisco Franco Clave 176000109, Localidad Atlacholalpa, Municipio de Xochitlapan, Morelia	Morelia	Xochitlapan	Atlacholalpa	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Fonofines Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,530,704	\$1,516,413	\$1,516,413	\$1,516,413	\$1,516,413	\$1,516,413	100.00	\$0	Metros Cuadrados	260	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros morfo para validación - SISTEMA para el siguiente nivel.
MOR171702008988	Contracción de Techumbre En La Cancha de Voto Multiples de La Escuela Secundaria Francisco Franco Clave 176000109, Localidad Atlacholalpa, Municipio de Xochitlapan, Morelia	Morelia	Xochitlapan	Francisco Villa	Rural	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Fonofines Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,756,600	\$1,735,299	\$1,735,299	\$1,735,299	\$1,735,299	\$1,735,299	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros morfo para validación - SISTEMA para el siguiente nivel.
MOR171702008990	Unidad Deportiva La Gran Pareda De Xochitlapan Clave 030004210, Localidad de Morelia	Morelia	Xochitlapan	Alpuyuca	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Fonofines Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,820	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros morfo para validación - SISTEMA para el siguiente nivel.
MOR171702008990	Contracción de Asla Siderística En Jardín de Niños República de Colombia Clave 176000109, Localidad Atlacholalpa, Municipio de Xochitlapan, Morelia	Morelia	Xochitlapan	Xochitlapan	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Fonofines Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$850,000	\$840,450	\$840,450	\$840,450	\$840,450	\$840,450	100.00	\$0	Metros Cuadrados	420	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros morfo para validación - SISTEMA para el siguiente nivel.
MOR171702008999	Pavimentación Con Asfalto En Calle Lavandera Tramo 9 Entre 42100 y 42101	Morelia	Xochitlapan	Real del Puente (El Galitón)	Rural	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Fonofines Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	445	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros morfo para validación - SISTEMA para el siguiente nivel.
MOR1717020089910	Contracción de Techumbre En La Cancha de Vot 1 de La Escuela Secundaria Francisco Franco Clave 176000109, Localidad 3 de Mayo	Morelia	Xochitlapan	Colonia 3 de Mayo (El Puente)	Rural	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Fonofines Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,447,200	\$2,420,281	\$2,420,281	\$2,420,281	\$2,420,281	\$2,420,281	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros morfo para validación - SISTEMA para el siguiente nivel.
MOR1717020089925	Contracción de Techumbre En La Cancha de Voto Multiples de La Escuela Secundaria Francisco Franco Clave 176000109, Localidad Atlacholalpa, Municipio de Xochitlapan, Morelia	Morelia	Xochitlapan	Atlacholalpa	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Fonofines Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,447,200	\$2,420,281	\$2,420,281	\$2,420,281	\$2,420,281	\$2,420,281	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros morfo para validación - SISTEMA para el siguiente nivel.
MOR1717020089933	Contracción de Techumbre En La Cancha de Voto Multiples de Jardín de Niños República de Colombia Clave 176000109, Localidad Atlacholalpa, Municipio de Xochitlapan, Morelia	Morelia	Xochitlapan	Francisco Villa	Rural	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Fonofines Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,092,000	\$1,092,000	\$1,092,000	\$1,092,000	\$1,092,000	\$1,092,000	99.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera / FÍSICO DEL 1 AL MILLAR \$1,092.00 / Física / Registros ENVIO PARA VALIDACION
MOR1717020089979	Rehabilitación de Calle Guerrero Hidalgo de Calle Guerrero Hidalgo Clave 030004210, Localidad de Morelia	Morelia	Xochitlapan	Colonia Lima Borda	Rural	Subsidios	0122 Programas Regionales		23-Fonofines Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,455,535	\$1,455,535	\$1,455,535	\$1,455,535	\$1,455,535	\$1,455,535	100.00	\$0	Metros Cuadrados	240	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros morfo para validación - SISTEMA para el siguiente nivel.
MOR1717020089989	Contracción de Techumbre En La Escuela Secundaria Francisco Franco Clave 176000109, Localidad Atlacholalpa, Municipio de Xochitlapan, Morelia	Morelia	Xochitlapan	Colonia Humberto Gutiérrez Duran	Rural	Subsidios	0122 Programas Regionales		23-Fonofines Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,317,974	\$1,315,907	\$1,315,907	\$1,315,907	\$1,315,907	\$1,315,907	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros morfo para validación - SISTEMA para el siguiente nivel.
MOR1717020089934	Contracción de Asla Siderística En Jardín de Niños República de Colombia Clave 176000109, Localidad Atlacholalpa, Municipio de Xochitlapan, Morelia	Morelia	Xochitlapan	Francisco Villa	Rural	Subsidios	0122 Programas Regionales		23-Fonofines Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$850,000	\$849,150	\$849,150	\$849,150	\$849,150	\$849,150	100.00	\$0	Metros Cuadrados	520	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros morfo para validación - SISTEMA para el siguiente nivel.
MOR1717020089973	Contracción de Asla Siderística En Jardín de Niños República de Colombia Clave 176000109, Localidad Atlacholalpa, Municipio de Xochitlapan, Morelia	Morelia	Xochitlapan	Colonia las Flores Rural	Subsidios	0122 Programas Regionales	0122 Programas Regionales		23-Fonofines Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$715,755	\$715,039	\$715,039	\$715,039	\$715,039	\$715,039	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros ENVIO PARA VALIDACION
MOR1717020089910	Contracción de Asla Siderística En Jardín de Niños República de Colombia Clave 176000109, Localidad Atlacholalpa, Municipio de Xochitlapan, Morelia	Morelia	Xochitlapan	Colonia 3 de Mayo (El Puente)	Rural	Subsidios	0122 Programas Regionales		23-Fonofines Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$715,755	\$715,039	\$715,039	\$715,039	\$715,039	\$715,039	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros ENVIO PARA VALIDACION
MOR1717020089974	Rehabilitación de La Pista de Atletismo de Calle Guerrero Hidalgo Clave 030004210, Localidad de Morelia	Morelia	Xochitlapan	Xochitlapan	Urbano	Subsidios	0122 Programas Regionales		23-Fonofines Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,070,703	\$1,070,703	\$1,070,703	\$1,070,703	\$1,070,703	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros morfo para validación - SISTEMA para el siguiente nivel.
MOR1717020089975	Pavimentación Con Concreto Estampado En Calle Moretiana Entre Calle Lavandera y Calle Hidalgo	Morelia	Xochitlapan	Atlacholalpa	Urbano	Subsidios	0122 Programas Regionales		23-Fonofines Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,160,890	\$1,149,110	\$1,149,110	\$1,149,110	\$1,149,110	\$1,149,110	100.00	\$0	Metros Cuadrados	317	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros morfo para validación - SISTEMA para el siguiente nivel.
MOR1717020089980	Pavimentación Con Concreto Estampado En Calle Vialto Prejano y Construcción de Sistema de Agua Potable	Morelia	Xochitlapan	Colonia Lázaro Cárdenas	Rural	Subsidios	0122 Programas Regionales		23-Fonofines Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,102,492	\$1,093,615	\$1,093,615	\$1,093,615	\$1,093,615	\$1,093,615	100.00	\$0	Metros Cuadrados	650	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros morfo para validación - SISTEMA para el siguiente nivel.
MOR1717020089979	Pavimentación Con Asfalto En Calle Lavandera Tramo 9 Entre 42100 y 42101	Morelia	Xochitlapan	Real del Puente (El Galitón)	Rural	Subsidios	0122 Programas Regionales		23-Fonofines Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$599,743	\$593,164	\$593,164	\$593,164	\$593,164	\$593,164	100.00	\$0	Metros Cuadrados	445	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros morfo para validación - SISTEMA para el siguiente nivel.
MOR17170200899818	Contracción de Techumbre En Cancha de Voto Multiples de La Escuela Secundaria Francisco Franco Clave 176000109, Localidad Atlacholalpa, Municipio de Xochitlapan, Morelia	Morelia	Xochitlapan	Colonia las Flores Rural	Subsidios	0122 Programas Regionales	0122 Programas Regionales		23-Fonofines Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,447,200	\$2,420,281	\$2,420,281	\$2,420,281	\$2,420,281	\$2,420,281	100.00	\$0	Metros Cuadrados	608	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros morfo para validación - SISTEMA para el siguiente nivel.
MOR1717020089989	Ampliación Calle Bernal	Morelia	Xochitlapan	Xochitlapan	Urbano	Subsidios	0122 Programas Regionales		23-Fonofines Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$999,314	\$989,322	\$989,322	\$989,322	\$989,322	\$989,322	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros morfo para validación - SISTEMA para el siguiente nivel.
MOR1717020089987	Pavimentación Con Concreto Estampado En Calle República de Colombia	Morelia	Xochitlapan	Xochitlapan	Urbano	Subsidios	0122 Programas Regionales		23-Fonofines Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,577,114	\$1,559,748	\$1,559,748	\$1,559,748	\$1,559,748	\$1,559,748	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros morfo para validación - SISTEMA para el siguiente nivel.
MOR1717020089906	Contracción de Asla Siderística En Parque Benito Juárez (La Galera)	Morelia	Xochitlapan	Benito Juárez (La Galera)	Rural	Subsidios	0122 Programas Regionales		23-Fonofines Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$831,946	\$822,795	\$822,795	\$822,795	\$822,795	\$822,795	100.00	\$0	Metros Cuadrados	480	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros morfo para validación - SISTEMA para el siguiente nivel.
MOR1717040144633	Contracción de Techumbre En Secundaria Mariano Matamoros	Morelia	Xochitlapan	Xochitlapan	Urbano	Subsidios	0125 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Fonofines Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE XOCHITLAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,993,319	\$3,993,319	\$3,993,319	\$3,993,319	\$3,993,319	\$3,993,319	99.90	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera / FÍSICO DEL 1 AL MILLAR \$3,993.32 / Física / Registros ENVIO PARA VALIDACION